

附录 C 小交通量农村公路工程交工验收证书

小交通量农村公路交工验收证书

交工验收时间：2025.9.1

合同段交工验收证书第2025090103号

工程名称：潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥改造工程		合同段名称及编号：		
项目业主：重庆市潼南区交通事务中心		设计单位：重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司		
施工单位：绵阳市瑞峰建设有限公司		监理单位：中成建充集团有限公司		
本合同段主要工程量：清除表土：267.05m ² ；原砼路面拉毛：4475.38m ² ；破碎水泥混凝土：2400.05m ² ；拆除条石路肩：413.7m ³ ；挖方路基土方：2624m ³ ；挖方路基石方：3686m ³ ；填方路基土方：1280.525m ³ ；填方路基石方：409.525m ³ ；现浇C25现浇混凝土边沟：245.951m ³ ；重力式混凝土挡土墙：112.409m ³ ；C25混凝土护肩：99.41m ³ ；水泥稳定碎石底基层：1604.613m ² ；水泥稳定碎石底基层：3194.7m ² ；普通水泥混凝土面板：659.879m ² ；中粒式改性沥青混凝土厚60mm面层：7670.08m ² ；C25混凝土路肩：532.475m ³ ；33cm宽抗裂贴：359.05m ² ；1-1*1m混凝土圆管涵：8m；波形护栏：1000m；护栏立柱：1167根；波形护栏端头：34个；抗滑薄层：182.36m ² ；热熔型涂料路面标线475.8m ² 。				
本合同段价款	原合同	2389106.00	实际	2149527.00
本合同段工期	原合同	120天	实际	76天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可另附） 一、工程质量 通过施工单位自检、监理单位抽检及重庆市潼南区交通质监中心的检测各项指标均满足设计要求，工程质量合格。 二、合同执行情况的评价 1、建设单位：能按照国家基本建设程序实施项目管理，依法对项目的设计、施工、投资控制、质量、进度、合同等进行管理，建设资料齐全。 2、设计单位：能按照规范及部颁标准进行设计，设计文件无错、漏现象，服务周到，满足工程建设需要。 3、施工单位：能按照施工文件，技术规范及合同文件要求施工，工程质量满足设计要求，无拖欠农民工工资现象。施工中能够安全、文明施工。 4、监理单位：能按照公路工程施工监理规范和设计文件的要求认真履职。人员、设备到位情况：能严格按照投标书要求的人员、设备进场。 5、工期执行情况：在合同规定日期内未完工。 三、遗留问题及缺陷				

1、标志牌基础螺栓锈蚀；2、护栏部分螺栓垫片锈蚀；3、波形梁钢护栏色泽不均匀；以上工程缺陷处理，要在缺陷责任期内完成。

四、处理意见及决定

潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥改造工程，工程建设符合国家基本建设程序，实行了业主负责制、工程监理制、合同管理制，必选确定了施工单位。工程施工能按照设计文件、技术规范和合同文件组织施工。工程质量符合设计要求，资料齐全。经潼南区交通质监中心检测各项指标均满足设计要求。根据交通部JTGF80/1-2017，《公路工程质量检验评定标准》和交通部《公路工程竣（交）工验收办法》进行评定，综合分值为87.1分。该建设项目等级为合格。

工程交工后，施工单位应加强对缺陷工程的修复。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2025年9月1日

(监理单位或监理组对有关问题的意见)

同意修改

监理单位(监理组)法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2025年9月1日

(设计单位的意见)

同意修改

设计单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

年 月 日

(建设单位的意见)



建设单位代表或授权人(签字)

单位盖章

2025年9月1日

附录 D 小交通量农村公路竣工验收鉴定书

小交通量农村公路竣工验收鉴定书

项目名称：潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥改造工程

重庆市潼南区交通运输委员会（盖章）

2025年9月

一	工程名称	潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥改造工程
二	工程地点	双江镇
三	建设依据	1、潼交局发【2023】103号关于下达潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥改造工程建设计划的通知 2、潼发改审【2023】214号关于潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥改造工程概算的批复 3、重庆金午阳工程咨询有限公司关于潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥改造工程预算审核报告 4、潼交局发【2023】150号关于潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥改造工程施工图设计文件的批复
四	技术标准与主要指标	(1) 路基加宽: 1.5~2米 (2) 路面加宽: 1.0~1.5米 (3) 路面结构: 第一段公路改造段K0+000~K0+600, 利用原道路段采用破碎原道路混凝土路面作为底基层+18cm厚5.5%水泥稳定碎石基层+6cm厚中粒式改性沥青砼AC-16C面层, 加宽路基部分采用20cm厚4.5%水泥稳定碎石底基层+18cm厚5.5%水泥稳定碎石基层+6cm厚中粒式改性沥青砼AC-16C面层; 第二段双大路白改黑段, 对破损路面修复后加铺6cm厚中粒式改性沥青砼AC-16C面层
五	建设规模及性质	潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥道路改造工程设计全长为1.6km, 项目包含两条公路, 第一条起点位于杨尚昆旧居停车场, 终点至月亮坝与新建双江桥相接, 第一条公路对原公路进行拓宽改造, 采用小交通农村公路技术标准(四级公路(II类)), 设计时速15km/h, 单车道, 标准路幅宽度为5.5米, 长度为600m; 第二条公路为双大路, 起点接双江场镇, 终点至蚂蟥垭口与现状公路顺接, 本路段对原有公路进行白改黑处理, 采用原公路的技术指标。
六	开工日期	2023年 9月 20 日
	完工日期	2023年 12月 5 日
七	工程建设	清除表土: 267.05m ² ; 原砼路面拉毛: 4475.38m ² ; 破碎水泥混凝土: 2400.05m ² ; 拆除条石路肩: 413.7m ³ ; 挖方路基土方: 2624m ³ ; 挖方路基石方: 3686m ³ ; 填方路基土方: 1280.525m ³ ; 填方路基石方: 409.525m ³ ; 现浇C25现浇混凝土边沟: 245.951m ³ ; 重力式混凝土挡土墙: 112.409m ³ ; C25混凝土护肩: 99.41m ³ ; 水泥稳定碎石底基层: 1604.613m ² ; 水


	主要内容	泥稳定碎石基层：3194.7m ² ；普通水泥混凝土面板：659.879m ² ；中粒式改性沥青混凝土厚60mm面层：7670.08m ² ；C25混凝土路肩：532.475m ³ ；33cm宽抗裂贴：359.05m ² ；1-1*1m混凝土圆管涵：8m；波形护栏：1000m；护栏立柱：1167根；波形护栏端头：34个；抗滑薄层：182.36m ² ；热熔型涂料路面标线475.8m ² 。
八	主要材料 实际消耗	C30混凝土：659.879m ³ ；C25混凝土：457.76m ³ ，4.5%水泥稳定碎石底基层：1604.613m ² ；5.5%水泥稳定碎石基层：3194.7m ² ；6cmAC-16C面层：7670.08m ² ；
九	建设项目 工程质量 鉴定结论 及质量评价	符合设计及规范要求、质量等级为合格
十	对项目建设、设计、 施工、监理单位的 综合评价	1、建设单位：能按照国家基本建设程序实施项目管理，依法对项目的设计、施工、投资控制、质量、进度、合同等进行管理，建设资料齐全。 2、设计单位：能按照规范及部颁标准进行设计，设计文件无错、漏现象，服务周到，满足工程建设需要。 3、施工单位：能按照施工文件，技术规范及合同文件要求施工，工程质量满足设计要求，无拖欠农民工工资现象。施工中能够安全、文明施工。 4、监理单位：能按照公路工程施工监理规范和设计文件的要求认真履职。人员、设备到位情况：能严格按照投标书要求的人员、设备进场。
十一	建设项目 综合评价 及等级	合格
十二	存在问题 处理决定或 建议	加强资料的归档管理及公路养护工作

十三	附件	1. 小交通量农村公路竣（交）工验收委员会名单 2. 小交通量农村公路交接单位代表签名表
----	----	---

公路工程竣工验收委员会名单

项目名称：潼南区双江镇李字湾场口至双江桥改造工程

验收时间：2025.9.1

	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
主任 委员	蒋 黎	潼南区交通运输委	副主任	
副主任 委员	李 豪	潼南区交通运输委规建科	科长	
	刘权乐	潼南区交通质监中心	主任	
委 员	唐山林	潼南区交通运输委规建科	干事	
	刘 磊	潼南区交通运输委财务科	干事	

潼南区政府办公室

小交通量农村公路交接单位代表签名表

参验单位	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
主管单位		重庆市潼南区交通运输委员会		
监督单位		重庆市潼南区交通质监中心		
建设单位		重庆市潼南区交通事务中心		
设计单位		重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司		
监理单位 (监理组)		中成建充集团有限公司		
施工单位	钟方	绵阳市瑞峰建设有限公司		
接养单位	侯明江	22组, 人民路		

附录 F 小交通量农村公路参建单位工作综合评价等级证书

小交通量农村公路参建单位工作综合评价等级证书

工程名称：潼南区双江镇李家湾垭口至双江桥改造工程

单位名称：绵阳市瑞峰建设有限公司

承担工程的内容：清除表土：267.05m²；原砼路面拉毛：4475.38m²；破碎水泥混凝土：2400.05m²；拆除条石路肩：413.7m³；挖方路基土方：2624m³；挖方路基石方：3686m³；填方路基土方：1280.525m³；填方路基石方：409.525m³；现浇C25现浇混凝土边沟：245.951m³；重力式混凝土挡土墙：112.409m³；C25混凝土护肩：99.41m³；水泥稳定碎石底基层：1604.613m²；水泥稳定碎石基层：3194.7m²；普通水泥混凝土面板：659.879m²；中粒式改性沥青混凝土厚60mm面层：7670.08m²；C25混凝土路肩：532.475m³；33cm宽抗裂贴：359.05m²；1-1*1m混凝土圆管涵：8m；波形护栏：1000m；护栏立柱：1167根；波形护栏端头：34个；抗滑薄层：182.36m²；热熔型涂料路面标线475.8m²。

竣工验收结论：



项目质量监督机构负责人（签字）



项目质量监督机构（盖章）

2015 年 9 月 1 日

注：1. 项目参建单位包括项目业主、设计单位、施工单位、监理单位。

2. 竣工验收结论根据《公路工程竣工验收鉴定书》，填写参建单位承担任务的工程质量评定得分、等级和工作综合评分得分、等级。