

附录 C 小交通量农村公路工程交工验收证书

小交通量农村公路交工验收证书

交工验收时间：2025. 9. 1

合同段交工验收证书第2025090102号

工程名称：潼南区双江桥及引道工程		合同段名称及编号：		
项目业主：重庆市潼南区交通事务中心		设计单位：重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司		
施工单位：重庆林明建设工程有限责任公司		监理单位：中成建充集团有限公司		
本合同段主要工程量：清理现场：868.8m3；路基挖土方177.7m3；路基挖石方65m3；挖台阶土方512m3；挖台阶石方768m3；路基填筑利用土方624m3；路基填筑利用石方806m3；借土填筑：3258.4m3；借石填筑：4073.4m3；回填土方3258.4m3；回填石方：4073.4m3；锥坡及台前溜坡土夹片石填料：112.015m3；护脚C25混凝土：121.198m3；块片石换填：128.93m3；桥头软土碎石处理：499.904m3；土工格栅：3020m2；喷播植草：1253.75m2；重力式混凝土挡土墙：72.885m3；C25护肩墙：194.427m3；水泥稳定碎石底基层厚200mm：2080.204m2；水泥稳定碎石基层厚180mm：1640.126m2；中粒式改性沥青混凝土厚60mm：1686.304m2；普通水泥混凝土面板(C30,20cm厚)：133.39m3；C25路肩：69.048m3；桩基钢筋：11888.484kg；承台钢筋：17456.77kg；台身钢筋：2548.749kg；台帽及挡块钢筋：1994.328kg；预制T梁钢筋：23303.093kg；桥面铺装钢筋：2763.913kg；防撞护栏钢筋：9954.406kg；搭板钢筋：6595.77kg；垫石钢筋：580.424kg；伸缩缝钢筋：480.405kg；挖土方：1229.632m3；挖石方：192m3；陆上φ1.5m钻孔灌注桩：78m；桩基C30混凝土：168.75m3；承台C30混凝土：172.5m3；重力式墩台C25混凝土：389.765m3；T形梁C50混凝土：94.06m3；桥头搭板：42m3；钢绞线：3353.4kg；铸铁泄水管10套；1-1*1m钢筋混凝土圆管涵：10m；新增Gr-C-2E波形栏板：460m；波形护栏端头：15个；热熔标线：100.2m2；振动标线44.85m2；单柱式交通标志：5块。				
本合同段价款	原合同	3687665.00	实际	3443363.00
本合同段工期	原合同	120天	实际	97天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可另附）

一、工程质量

通过施工单位自检、监理单位抽检及重庆市潼南区交通质监中心的检测各项指标均满足设计要求，工程质量合格。

二、合同执行情况的评价

1、建设单位：能按照国家基本建设程序实施项目管理，依法对项目的设计、施工、投资控制、质量、进度、合同等进行管理，建设资料齐全。

2、设计单位：能按照规范及部颁标准进行设计，设计文件无错、漏现象，服务周到，满足工程建设需要。

3、施工单位：能按照施工文件，技术规范及合同文件要求施工，工程质量满足设计要求，无拖欠农民工工资现象。施工中能够安全、文明施工。

4、监理单位：能按照公路工程施工监理规范和设计文件的要求认真履职。人员、设备到位情况：能严格按照投标书要求的人员、设备进场。

5、工期执行情况：在合同规定日期内未完工。

三、遗留问题及缺陷

1、1#、2#伸缩缝堵塞失效；2、波形梁钢护栏局部端头反光膜损坏；3、0#桥台前墙局部渗水污染；4、桥梁混凝土护栏局部表面蜂窝麻面；5、波形梁钢护栏色泽不均匀；6、波形梁钢护栏线形不顺适；以上工程缺陷处理，要在缺陷责任期内完成。

四、处理意见及决定

潼南区双江桥及引道工程，工程建设符合国家基本建设程序，实行了业主负责制、工程监理制、合同管理制，必选确定了施工单位。工程施工能按照设计文件、技术规范和合同文件组织施工。工程质量符合设计要求，资料齐全。经潼南区交通质监中心检测各项指标均满足设计要求。根据交通部JTGF80/1-2017，《公路工程质量检验评定标准》和交通部《公路工程竣（交）工验收办法》进行评定，综合分值为86.6分。该建设项目等级为合格。

工程交工后，施工单位应加强对缺陷工程的修复。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2015年9月1日

(监理单位或监理组对有关问题的意见)

同意

监理单位(监理组)法人代表或授权人(签字)




单位盖章

2015年9月1日

(设计单位的意见)

同意

设计单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2015年9月1日

(建设单位的意见)

建设单位代表或授权人(签字)



单位盖章

2015年9月1日

附录 D 小交通量农村公路竣工验收鉴定书

小交通量农村公路竣工验收鉴定书

项目名称：潼南区双江桥及引道工程

重庆市潼南区交通运输委员会（盖章）
2025年9月

一	工程名称	潼南区双江桥及引道工程
二	工程地点	双江镇
三	建设依据	1、潼交局发【2023】102号关于下达潼南区双江桥及引道工程建设计划的通知 2、潼发改审【2023】219号关于潼南区双江桥及引道工程概算的批复 3、永明项目管理有限公司关于潼南区双江桥及引道工程预算审核报告 4、潼交局发【2023】149号关于潼南区双江桥及引道工程施工图设计文件的批复
四	技术标准与主要指标	(1) 路基加宽: 1.5~2米 (2) 路面加宽: 1.0~1.5米 (3) 路面结构: K0+600~K0+646.346利用原道路段采用破碎原道路混凝土路面作为底基层+18cm厚5.5%水泥稳定碎石基层+6cm厚中粒式改性沥青砼AC-16C面层, 加宽路基部分采用20cm厚4.5%水泥稳定碎石底基层+18cm厚5.5%水泥稳定碎石基层+6cm厚中粒式改性沥青砼AC-16C面层; 新建段K0+683.346~K0+925采用20cm厚4.5%水泥稳定碎石底基层+18cm厚5.5%水泥稳定碎石基层+6cm厚中粒式改性沥青砼AC-16C面层; 桥梁段K0+646.346~K0+683.346铺装采用6cm厚中粒式改性沥青混凝土AC-16C+0.15cm厚防水层。
五	建设规模及性质	潼南区双江桥及引道工程位于潼南区双江镇金龙社区, 位于涪江河畔, 环绕双江场镇(双江古镇), 距潼南城区10公里、渝遂高速潼南西出口1公里。设计全长为0.325km, 起点位于月亮坝, 终点至李家湾垭口, 本道路为改造道路, 采用小交通农村公路技术标准(四级公路(II类)), 设计时速15km/h, 单车道, 标准路幅宽度为5.5米, 包含新建桥梁一座, 同时完成交安及排水设施。
六	开工日期	2023年 9月 20 日
	完工日期	2023年 12月 10 日
		清理现场: 868.8m ³ ; 路基挖土方177.7m ³ ; 路基挖石方65m ³ ; 挖台阶土方512m ³ ; 挖台阶石方768m ³ ; 路基填筑利用土方624m ³ ; 路基填筑利用石方806m ³ ; 借土填筑: 3258.4m ³ ; 借石填筑: 4073.4m ³ ; 回填土方3258.4m ³ ; 回填石方: 4073.4m ³ ;

七	工程建设主要内容	锥坡及台前溜坡土夹片石填料：112.015m³；护脚C25混凝土：121.198m³；块片石换填：128.93m³；桥头软土碎石处理：499.904m³；土工格栅：3020m²；喷播植草：1253.75m²；重力式混凝土挡土墙：72.885m³；C25护肩墙：194.427m³；水泥稳定碎石底基层厚200mm：2080.204m²；水泥稳定碎石基层厚180mm：1640.126m²；中粒式改性沥青混凝土厚60mm：1686.304m²；普通水泥混凝土面板(C30, 20cm厚)：133.39m³；C25路肩：69.048m³；桩基钢筋：11888.484kg；承台钢筋：17456.77kg；台身钢筋：2548.749kg；台帽及挡块钢筋：1994.328kg；预制T梁钢筋：23303.093kg；桥面铺装钢筋：2763.913kg；防撞护栏钢筋：9954.406kg；搭板钢筋：6595.77kg；垫石钢筋：580.424kg；伸缩缝钢筋：480.405kg；挖土方：1229.632m³；挖石方：192m³；陆上ϕ1.5m钻孔灌注桩：78m；桩基C30混凝土：168.75m³；承台C30混凝土：172.5m³；重力式墩台C25混凝土：389.765m³；T形梁C50混凝土：94.06m³；桥头搭板：42m³；钢绞线：3353.4kg；铸铁泄水管10套；1-1*1m钢筋混凝土圆管涵：10m；新增Gr-C-2E波形栏板：460m；波形护栏端头：15个；热熔标线：100.2m²；振动标线44.85m²；单柱式交通标志：5块
八	主要材料实际消耗	C30水下混凝土：168.75m³；C30混凝土：305.89m³；C25混凝土：388.51m³，4.5%水泥稳定碎石底基层：2080.204m²；5.5%水泥稳定碎石基层：1640.126m²；6cmAC-16C面层：1686.304m²；桩基钢筋：11888.484kg；承台钢筋：17456.77kg；台身钢筋：2548.749kg；台帽及挡块钢筋：1994.328kg；预制T梁钢筋：23303.093kg；桥面铺装钢筋：2763.913kg；防撞护栏钢筋：9954.406kg；搭板钢筋：6595.77kg；垫石钢筋：580.424kg；伸缩缝钢筋：480.405kg
九	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	符合设计及规范要求、质量等级为合格
十	对项目建设、设计、施工、监理单位的综合评价	1、建设单位：能按照国家基本建设程序实施项目管理，依法对项目的设计、施工、投资控制、质量、进度、合同等进行管理，建设资料齐全。 2、设计单位：能按照规范及部颁标准进行设计，设计文件无错、漏现象，服务周到，满足工程建设需要。 3、施工单位：能按照施工文件，技术规范及合同文件要求施工，工程质量满足设计要求，无拖欠农民工工资现象。施工中能够安全、文明施工。 4、监理单位：能按照公路工程施工监理规范和设计文件的要求认真履职。人员、设备到位情况：能严格按照投标书要求的人员、设备进场。

十一	建设项目 综合评价 及等级	合格
十二	存在问题 处理决定或 建议	加强资料的归档管理及公路养护工作
十三	附件	1. 小交通量农村公路竣（交）工验收委员会名单 2. 小交通量农村公路交接单位代表签名表

公路工程竣工验收委员会名单

项目名称: 洛南区双江桥及引道工程.

验收时间： 2025. 9. 1


[illegible]

小交通量农村公路交接单位代表签名表

参验单位	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
主管单位		重庆市潼南区交通运输委员会		
监督单位		重庆市潼南区交通质监中心		
建设单位		重庆市潼南区交通事务中心		
设计单位		重庆两江交通规划勘察设计研 究有限公司		
监理单位 (监理组)		中成建充集团有限公司		
施工单位	孔令福	重庆林明建设工程有限责任 公司	项目经理	孔令福
接养单位	侯明仁	双江镇人民政府		侯明仁

附录 F 小交通量农村公路参建单位工作综合评价等级证书

小交通量农村公路参建单位工作综合评价等级证书

工程名称：潼南区双江桥及引道工程
单位名称：重庆林明建设工程有限公司
承担工程的内容：清理现场：868.8m ³ ；路基挖土方177.7m ³ ；路基挖石方65m ³ ；挖台阶土方512m ³ ；挖台阶石方768m ³ ；路基填筑利用土方624m ³ ；路基填筑利用石方806m ³ ；借土填筑：3258.4m ³ ；借石填筑：4073.4m ³ ；回填土方3258.4m ³ ；回填石方：4073.4m ³ ；锥坡及台前溜坡土夹片石填料：112.015m ³ ；护脚C25混凝土：121.198m ³ ；块片石换填：128.93m ³ ；桥头软土碎石处理：499.904m ³ ；土工格栅：3020m ² ；喷播植草：1253.75m ² ；重力式混凝土挡土墙：72.885m ³ ；C25护肩墙：194.427m ³ ；水泥稳定碎石底基层厚200mm：2080.204m ² ；水泥稳定碎石基层厚180mm：1640.126m ² ；中粒式改性沥青混凝土厚60mm：1686.304m ² ；普通水泥混凝土面板（C30，20cm厚）：133.39m ³ ；C25路肩：69.048m ³ ；桩基钢筋：11888.484kg；承台钢筋：17456.77kg；台身钢筋：2548.749kg；台帽及挡块钢筋：1994.328kg；预制T梁钢筋：23303.093kg；桥面铺装钢筋：2763.913kg；防撞护栏钢筋：9954.406kg；搭板钢筋：6595.77kg；垫石钢筋：580.424kg；伸缩缝钢筋：480.405kg；挖土方：1229.632m ³ ；挖石方：192m ³ ；陆上 ϕ 1.5m钻孔灌注桩：78m；桩基C30混凝土：168.75m ³ ；承台C30混凝土：172.5m ³ ；重力式墩台C25混凝土：389.765m ³ ；T形梁C50混凝土：94.06m ³ ；桥头搭板：42m ³ ；钢绞线：3353.4kg；铸铁泄水管10套；1-1*1m钢筋混凝土圆管涵：10m；新增Gr-C-2E波形栏板：460m；波形护栏端头：15个；热熔标线：100.2m ² ；振动标线44.85m ² ；单柱式交通标志：5块
竣工验收结论：  项目质量监督机构负责人（签字）  项目质量监督机构（盖章） m 年 9 月 1 日

注：1. 项目参建单位包括项目业主、设计单位、施工单位、监理单位。

2. 竣工验收结论根据《公路工程竣工验收鉴定书》，填写参建单位承担任务的工程质量评定得分、等级和工作综合评分得分、等级。